

कार्यालय सम्भागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि.पी.आई.यू. भिण्ड

प्रगतिरत कार्यों की जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्य का मद्/योजना	क्या कार्य भौतिक रूप से आरम्भ हो गया है? कार्य आरम्भ होने का दिनांक	प्रशा. स्वी. की राशि लाखों में	वर्तमान भौतिक स्थिति	अन्य महत्वपूर्ण रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल गहेली	34.26 लाख	06.01.17	34.26	फिनिशिंग	
2	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल ज्ञानपुरा	56.12 लाख	20.01.17	56.12	फिनिशिंग	
3	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल कोंहार	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	03.11.16	100	फिनिशिंग	
4	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल सोनी	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	25.02.17	100	छत स्तर	
5	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल सुकाण्ड	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	25.10.17	100	फिनिशिंग	
6	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल गाता	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	18.02.17	100	छत कार्य पूर्ण	
7	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल बरही	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	26.12.16	100	फिनिशिंग	
8	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल जाखौली	484 हाईस्कूल 100.00 लाख	04.10.18	100	पिलन्थ कार्य पूर्ण	
9	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल बरकापुरा	430 हाईस्कूल	18.11.17	86.1	पिलन्थ कार्य पूर्ण	
10	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल पालीडिरमन	430 हाईस्कूल	27.11.17	86.1	फिनिशिंग	
11	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल ढोंचरा	430 हाईस्कूल	18.11.17	86.1	फिनिशिंग	
12	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल अकलौनी	430 हाईस्कूल	18.11.17	100	पिलन्थ कार्य पूर्ण	
13	आर.एम.एस.ए.	हाईस्कूल असवार	104 हाईस्कूल 88.00 लाख	05.10.18	88	लिंटल लेवल	42.71

